



Landratsamt Gotha . Postfach 47 . 99873 Gotha

BSW-Fraktion
Fraktionsvorsitzende
Frau Vera Fitzke

Telefon
03621 214-124

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom	Name	Datum
	04/LR/Krü	Frau Krügerke	

Beantwortung der Anfrage der BSW Fraktion - Umsetzungs- und Planungsstand der Sanierung von Schulmauer und Schulhof der Grundschule Dachwig

Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende,

Ihre Kreistagsanfrage zur Sitzung des Kreistages Gotha am 29.04.2026 wird wie folgt beantwortet:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Planung zur Sanierung der Schulmauer und des Schulhofs in Dachwig?

Derzeit befinden wir uns in der Phase der Vergabe der Planungsleistungen.

2. Welche konkreten Maßnahmen sind derzeit vorgesehen?

Gemäß der Aufgabenstellung der Planerausschreibung umfasst die bauliche Zielsetzung den Abbruch der bestehenden Mauer sowie des Schulhofs, die Erneuerung der Grundleitungen, die Sockelabdichtung des Gebäudes in den freigelegten Bereichen sowie den Neubau des Schulhofs einschließlich Einfriedung und der Vorbereitung für Verschattungsanlagen unter Einbindung des vorhandenen Baumbestandes.

3. Welche weiteren Planungsschritte sind bis zur baulichen Umsetzung erforderlich?

Nach Vergabe der Planungsleistungen erfolgt zunächst die Erstellung der Entwurfsplanung, im Anschluss daran die Ausführungsplanung.

4. Müssen vor der Umsetzung noch bauplanerische, technische oder genehmigungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden? Falls ja, welche?

Vor Umsetzung der Maßnahme ist eine Abstimmung mit der Gemeinde sowie der zuständigen Verkehrsbehörde erforderlich.

5. Gibt es bereits einen abgestimmten Zeitplan für Planung, Ausschreibung und Ausführung?

Ein entsprechender Zeitplan liegt vor. Bis Ende des 2. Quartals 2026 ist die Beauftragung eines Planungsbüros vorgesehen. Die Fertigstellung der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) einschließlich Kostenberechnung ist bis Ende des 3. Quartals 2026 vorgesehen. Bis Ende des 4. Quartals 2026 ist die Vorlage der Ausführungsplanung einschließlich der Leistungsverzeichnisse geplant. Die Vergabe der Bauleistungen ist bis Ende des 1. Quartals 2027 vorgesehen. Der geplante Baubeginn liegt in den Sommerferien 2027.

6. Liegt bereits ein Bauablaufplan für die Maßnahme vor? Falls ja, wie gestaltet sich dieser in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht?

Ein Bauablaufplan liegt derzeit noch nicht vor.

7. Falls noch kein Bauablaufplan vorliegt: Bis wann ist mit dessen Erstellung zu rechnen?

Die Erstellung des Bauablaufplans erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung bis spätestens Ende des 4. Quartals 2026.

8. Sind die eingeplanten Mittel für 2026 und 2027 aktuell noch vorgesehen und ausreichend?

Die für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehenen Haushaltsmittel sind nach derzeitigem Stand ausreichend.

9. Wann ist nach aktuellem Stand mit einem Beginn der Maßnahme zu rechnen?

Der Baubeginn ist, wie gesagt, derzeit für die Sommerferien 2027 vorgesehen. Ein konkreter Termin ergibt sich im Zuge der Ausführungsplanung (siehe Punkt 7).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Eckert